

АКТ № 001

освидетельствования ответственных конструкций

г. Подольск, Московская область «05» августа 2024 г.

Объект капитального строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г. о. Подольск, ул. Строителей, з/у 12. Шифр проекта НК12-2023. Разрешение на строительство № 50-55-12345-2024 от 15.02.2024.

Застройщик (технический заказчик): ООО «Специализированный застройщик "Новый квартал"», ИНН 5036123456.

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «СтройМонтажАльянс», ИНН 5036987654, СРО-С-155-4321 от 22.05.2020.

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проектный институт "Градпроект"», СРО-П-088-1234 от 14.03.2019.

Представители, участвующие в освидетельствовании: застройщика по вопросам строительного контроля — Орлова Т. И., ведущий инженер ООО «Стройконтроль-М»; лица, осуществляющего строительство, — Ковалёв Д. Н., ответственный производитель работ ООО «СтройМонтажАльянс»; лица, осуществляющего подготовку проектной документации, — Петров А. С., главный инженер проекта ООО «ПИ "Градпроект"».

произвели осмотр конструкций, выполненных ООО «СтройМонтажАльянс», и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие строительные конструкции: монолитная железобетонная фундаментная плита Фм-1 толщиной 800 мм в осях 1-7/А-Г, захватки 1-3, на отм. -3,500...-2,700 (наименование конструкций)
2. Строительные конструкции выполнены по проектной документации: НК12-2023-КЖ1, листы 1, 2 (номер, другие реквизиты чертежа)
3. При выполнении работ применены: смесь бетонная тяжёлого бетона БСТ В25 П4 F150 W8 ГОСТ 7473-2010, документы о качестве № 1184, 1185, 1187 от 18-24.06.2024, поставщик АО «Подольскбетон»; арматурный прокат А500С ГОСТ 34028-2016, сертификат качества № 44718 от 03.06.2024.

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: исполнительная геодезическая схема ИС-02 от 26.06.2024; протокол испытаний бетона № 218-Б от 23.07.2024 (ООО «СтройЛаб-Т»); АОСР № 004 и № 005 на армирование плиты.

5. Проведены необходимые испытания и опробования: контроль прочности бетона неразрушающим методом по ГОСТ 22690-2015, оценка — по ГОСТ 18105-2018 (схема В).

6. Даты: начала работ 18.06.2024, окончания работ 24.06.2024.

7. Предъявленные конструкции соответствуют предъявленной рабочей документации. На основании изложенного: а) разрешается использование конструкций по назначению; б) разрешается производство последующих работ по устройству стен технического подполья.

Дополнительные сведения: —. Акт составлен в 4 экземплярах.

Приложения: исполнительная схема ИС-02; протокол испытаний бетона № 218-Б.

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля — Орлова Т. И.

Представитель лица, осуществляющего строительство, — Ковалёв Д. Н. _____

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, — Петров А. С. _____

Демонстрационный пример: объект, организации, лица и реквизиты вымышлены.